

SEHi Aktuell 19. Juli 2024 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Bauarbeiten Dammstraße

Situation auf der Baustelle

Die Erdbauarbeiten an den südlichen und nördlichen Linienauflagern sind abgeschlossen. Die Baustelle ist gesichert und der Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger ist nicht möglich

Aktuelle Tätigkeiten

Momentan gibt es auf der Baustelle keine sichtbaren Aktivitäten, aber die erforderlichen Arbeiten gehen weiter. Auf Basis der Tragwerksplanung werden die weiteren Planungen und die Leistungsbeschreibungen erstellt bzw. ergänzt. Anschließend werden diese Leistungen am Markt bei leistungsfähigen Unternehmen angefragt. Mit der Vergabe wird zum Ende der Sommerferien gerechnet und mit dem eigentlichen Baubeginn einige Wochen später. Trotz aller Bemühungen wird nicht mit einer Fertigstellung der Arbeiten im Jahr 2024 zu rechnen sein, da die eigentlichen Bauarbeiten – immer auch abhängig von der Witterung – mindestens 6 bis 8 Monate dauern werden.

Eine Weiterführung der Arbeiten in der bisherigen Form mit der ARGE hätte auch zu einem entsprechenden örtlichen Baustillstand geführt, da die Planungsarbeiten für die Statik, das Erstellen der Ausführungsplanung sowie der Leistungsbeschreibung mit anschließender Bepreisung auch hätten durchgeführt werden müssen.

Zu zeitlichen Verzögerungen kann es kommen durch die Witterung, enge Personal- oder Materialkapazitäten des Angebotnehmers oder kurzfristig notwendige Änderungen in der Planung. Die Ursachen der möglichen Verzögerungen sind im Vorfeld nicht vom Angebotsgeber kalkulierbar.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

