

SEHi Aktuell 16. Januar 2026

### **Köplerstraße – Kanalbaumaßnahmen**

Die Kanalsanierung in der Köplerstraße konnte noch nicht beginnen, da das beauftragte Bauunternehmen durch eine Auftragserweiterungen noch bei einem anderen Bauvorhaben gebunden ist. Wann der Baustart erfolgen kann, ist auch abhängig von der weiteren Entwicklung der Temperaturen und Niederschläge.

#### **So ist der Bauablauf geplant**

Die Baumaßnahmen in der Köplerstraße werden sich vom Wendehammer auf Höhe der Grundstücke Köplerstraße 31 und 32 bis in die Fahrbahnmitte der Brehmestraße erstrecken.

Das Baufeld wird sich schrittweise von Süden nach Norden verlagern. Die alten Kanalrohre werden ausgebaut und durch neue Steinzeugrohre für Schmutzwasser und Stahlbetonrohre für Regenwasser in der gleichen Trasse ersetzt. Nach dem Verlegen der neuen Rohre wird der Kanalgraben jeweils verschlossen und mit Schotter verfüllt.

#### **Auswirkungen auf den Verkehr**

Die Köplerstraße wird gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Zu Fuß werden alle Grundstücke jederzeit erreichbar sein. Die Zugänglichkeit für Feuerwehr und Rettungsdienste wird immer gewährleistet sein.

Damit große Baufahrzeuge zur Köplerstraße gelangen können, werden in der Brehmestraße halbseitig Haltverbotszonen eingerichtet. Zudem wird sich eine Haltverbotzone in der Ernst-Ohlmer-Straße auf Höhe des Verbindungswegs zur Köplerstraße befinden. Die Haltverbote werden tagsüber von montags bis freitags gelten.

Für Containerstellplätze und Lagerflächen wird der westliche Teil der Brehmestraße halbseitig gesperrt werden.


#### **Darauf sollte man sich einstellen**

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Eine Zufahrt zu den Grundstücken wird in der Regel nicht möglich sein. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bittet die Stadtentwässerung Hildesheim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR  
Kanalstraße 50  
31137 Hildesheim  
[presse@sehi-hildesheim.de](mailto:presse@sehi-hildesheim.de)  
[www.sehi-hildesheim.de](http://www.sehi-hildesheim.de)



### **Gut zu wissen**

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder archäologische Funde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Die Beschäftigten der ausführenden Baufirma werden zu den entsprechenden Abfuhrterminen die Müllbehälter von den Stellplätzen zu Sammelstellen transportieren.

### **Darum wird gebaut**

Kamerabefahrungen haben gezeigt, dass die Kanalrohre für Schmutzwasser und Regenwasser in der Köplerstraße beschädigt sind und nicht mehr den gesetzlichen und technischen Anforderungen an Standfestigkeit und Dichtigkeit entsprechen. Daher muss eine Kanalsanierung in offener Bauweise durchgeführt werden.

Die Stadtentwässerung Hildesheim erneuert rund 180 Meter Schmutzwasserkanal und rund 180 Meter Regenwasserkanal sowie jeweils 31 Hausanschlüsse. Zum Projektende erfolgt der endgültige Straßenbau mit der Neuverlegung der Gossenanlage und der Asphaltierung der Fahrbahn. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich ein Jahr dauern.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite [www.sehi-hildesheim.de/baustellen](http://www.sehi-hildesheim.de/baustellen) zu finden.